



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. ०७॥७२
२. वजेट उपशिर्षक न ३२९१२४-३/४
३. मन्त्रालय :- वन तथा भू-संरक्षण
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :- प्रकाश लम्साल
६. यस अवधिको बजेट रु. :- २४९४

क. आन्तरिक

१. श्री नेपाल सरकार: २४९४

२. संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक १. ऋण:

२. अनुदान

ग. दातृसंस्था :

१. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत : ९४.४७

१०. वित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) :- १००

(रकम रु. हजारमा)

७. यस अवधिको खर्च रु. :- २३५६.२७९

क. आन्तरिक १. श्री नेपाल सरकार:

२. संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक

१. ऋण:

२. अनुदान

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	परिमाण	भारित	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
क	पूँजगत खर्च शिर्षकका कार्यक्रमहरू										
२	हरियाली प्रवर्द्धन										
२.१	नर्सरी व्यवस्थापन तथा विरुवा उत्पादन										
२.१.१	नर्सरी मर्मत, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन	गोटा	१	२.११	५०	२	२.१	२	१००		
२.१.२	विभिन्न काठ, डालेघाँस, दाउरा गैरकाष्ठ वनपैदावार प्रजातिका (बाँस, अमूसो, नेपियर बाहेक) विरुवा उत्पादन, खरिद तथा बितरण	हजार	६०	२०.२१	४८०	६०	२०.२१	६०	१००		
२.१.३	अमूसो, नेपियर विरुवा उत्पादन/खरिद तथा वितरण	हजार	३०	६.३२	१५०	४५	६.३२	४५	१००		
२.१.४	बाँसको कलमी विरुवा उत्पादन तथा सदुपयोग	हजार	२	८.४२	२००	२	८.४२	२	१००		
२.२	वृक्षारोपण कार्यक्रम										
२.२.१	चुरे पहाडको खाली ठाउँमा तारबार सहित वृक्षारोपण	हेक्टर	५	१०.५३	२५०	५	१०.५३	५	१००		
२.२.२	चुरेको प्रभावित क्षेत्रको खाली, सार्वजनिक, पर्ति जग्गा एवं गतिक्रमण खाली गरेको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी वन पुनस्थापना तथा संरक्षण	हेक्टर	५	१०.५३	२५०	५	१०.५३	५	१००		
२.२.३	गत आर्थिक वर्षमा भएको वृक्षारोपणको गोडामेल, पुनरोपण, संरक्षण र व्यवस्थापन	हेक्टर	५	२.११	५०	१२	२.११	१२	१००		
२.२.४	नदी उकास जगामा बाँस, निमालो, अमूसो, नेपियर, डालेघाँस तथा अन्य आयआर्जनका विरुवा रोपण तथा संरक्षण	हेक्टर	५	५.२६	१२५	५	५.२६	५	१००		
२.२.५	गत आ.व.हरूमा वितरण गरिएको विरुवा रोपणको अवस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	जिल्ला	१	२.११	५०	१	२.११	१	१००		
२.२.६	नदी किनार तथा चुरेको भिरालो क्षेत्रमा बाँस रोपण	हजार	२	४.२१	१००	२	४.२१	२	१००		
ख.	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	चुरे क्षेत्रमा आगलागी, चरिचरन, वन अतिक्रमण, ढुंगा मिट्टी संकलन आदि कार्य नियन्त्रण										
१.१	वन अतिक्रमण तथा वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	प्याकेज	१	४.२१	१००	१	४.२१	१	१००		

जिल्ला वन अधिकृत

१.२	चुरे क्षेत्रमा आगालागी, चरिचरन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	प्याकेज	१	४.२१	१००	१	४.२१	१	१००
१.३	ढुंगा, गिरी, बालुवा संकलन व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा अनुगमन	जिल्ला	१	४.२१	१००	१	४.२१	१	१००
१.४	चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुलाई संरक्षणमुखी बनाउन सामुदायिक वन समूहहरुलाई अनुदान (कार्ययोजना परिमार्जन तथा वन संरक्षणको लागि)	गोटा	३	६.३२	१५०	३	६.३२	३	१००
२	समन्वय, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन								
२.१	योजना तर्जुमा								
२.१.१	जिल्ला स्तरीय/नदी प्रणाली स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन	पटक	१	१.२६	३०	१	१.२६	१	१००
२.२	समन्वय								
२.२.१	जिल्ला स्तरीय/नदी प्रणाली स्तरीय समन्वय बैठक	पटक	३	३.७८	९०	३	३.७८	३	१००
२.२.२	जिल्ला समन्वय समिति संचालन खर्च	जिल्ला	१	४.२१	१००	१	४.२१	१	१००
ख.	चालुखर्च तर्फको जम्मा			२८.२१	६७०				
कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क र ख को जम्मा)									
ग.	कार्यालय संचालन			१००	२३७५		१००		
१	संचार				११८.७५				
२	कार्यालय संचालन खर्च				११.८७५				
३	ईन्धन				२३.७५०				
४	मर्मत				२३.७५०				
५	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन				३५.६२५				
कुल जम्मा (क+ख+ग)									
					२४९४				

प्रतिवेदन अवधिको भौतिक प्रगति : $१००/१०० \times १०० = १००$ प्रतिशत
 प्रतिवेदन अवधिको वित्तिय प्रगति : $२३५६.२७९/२४९४ \times १०० = ९४.४७$ प्रतिशत

अरुण खोला नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
ख.	चालु खर्च अन्तर्गतकार्यक्रमहरु									
१	चुरे संरक्षण दिवस									
१.१	बिभिन्न प्रतियोगिता संचालन तथा पुरस्कार	पटक	१	३०.७७	२०	१	३०.७७	१	३०.७७	
१.२	उत्कृष्ट वन उपभोक्ता समूह छनौट तथा पुरस्कार	पटक	१	२३.०८	१५	१	२३.०८	१	२३.०८	
१.३	चुरे संरक्षण दिवस समारोह आयोजना	पटक	१	३०.७७	२०	१	३०.७७	१	३०.७७	
१.४	वृहत वृक्षारोपण प्रचार प्रसार	जिल्ला	१	१५.३८	१०	१	१५.३८	१	१५.३८	
कुल जम्मा				१००	६५		१००		१००	

प्रतिवेदन अवधिको भौतिक प्रगति : $१००/१०० \times १०० = १००$ प्रतिशत
 प्रतिवेदन अवधिको वित्तिय प्रगति : $६५/६५ \times १०० = १००$ प्रतिशत

(४)


 आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
 कार्यालय प्रमुख


 योजना शाखा प्रमुख